

**PREDAJA INSTALACIJE ODS-u***ISPUNJAVA IZVOĐAČ*

Krajnji kupac / korisnik:			
Adresa korisnika (objekta):			
Izvođač:		Datum:	

**Ugrađena oprema:**

Plinomjer:	Korektor:
Regulator:	Stabilizator:
Zaštitni ormarić:	Filter:

**Ugrađena trošila – nova (serijski broj)****Postojeća trošila**

1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

**PODACI O CIJEVNOJ INSTALACIJI**

NO cijevi	Duljina (m)	litara/m	Volumen (l)	NO cijevi	Duljina (m)	litara/m	Volumen (l)
NO15 (1/2")		0,20		NO40 (6/4")		1,46	
NO20 (3/4")		0,37		NO50 (2")		2,33	
NO25 (1")		0,58		NO65 (2 1/2")		3,87	
NO32 (5/4")		1,00		NO80 (3")		5,50	

UKUPNI VOLUMEN (litara) :

**Izjava izvođača:**

1. Izvršeno glavno ispitivanje tlakom zraka 1,1 bar (postupak B3)
2. Instalacija je izvedena prema ovjerenom glavnom projektu plinske instalacije i u skladu sa Propisima i tehničkim pravilima ODS-a.
3. Priložena je dokumentacija o kvaliteti ugrađenog materijala i opreme.
4. Vlasnik / korisnik prostora je upoznat s uvjetima održavanja i rukovanja plinskom instalacijom.

**Prilog:**

1. Projekt plinske instalacije / Nacr izvedenog stanja: \_\_\_\_\_
2. Energetska suglasnost: \_\_\_\_\_
3. Nalaz dimnjačara: \_\_\_\_\_
4. Nalaz serviser: \_\_\_\_\_

**Izjava vlasnika / korisnika:**

Vlasnik / korisnik je od strane izvođača upoznat s uvjetima održavanja i rukovanja plinskom instalacijom. Instalacija iza glavnog zapora, uključujući plinske uređaje, otvore za dovod zraka za izgaranje i dimovodne kanale, u području je odgovornosti korisnika. Vlasnik / korisnik dužan je prema Zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10) održavati plinsku instalaciju u ispravnom stanju. Plinski uređaj za grijanje i pripremu tople vode, pustiti u pogon smije jedino ovlaštenu servisera, te je vlasnik / korisnik dužan u roku sedam dana od puštanja u pogon, u ODS dostaviti Zapisnike o puštanju u rad i funkcionalnoj probi uređaja.

Potpis vlasnika / korisnika:

Potpis i pečat izvođača: